



	SUPERVISOR	FONDO	OBRA	UBICACIÓN	CONTRATISTA	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OFICIO DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO DE CONTRATO CON IVA	ANTICIPO	MONTO NETO DE ESTIMACION	RETENCIONES 5% AL MILLAR	TOTAL	PERIODO DE EJECUCION		AVANCES	
															INICIO	TERMINO	FISICO	FINAL
1	ING. OSCAR ALEJANDRO CAMPOS GONZALEZ	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO A EMBARCADERO DE LA U A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, NAYARIT.	SAN BLAS	FEC URBANIZACIONES MADERO, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2024-001	30-ene-24	AP-IP-ENE-004/2024	\$1,816,381.00	\$ 1,812,627.05	\$ 543,788.12	\$ 748,491.19	\$ 4,637.49	\$ 1,296,916.80	09-feb-24	09-mar-24	100%	71.55%
2	ING. ALMA GABINA VALDEZ HARO	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN COCRETO EN CALLE MIRAMAR ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE PIPILA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	BAHIA DE BANDERAS	JARH INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2024-002	30-ene-24	AP-IP-ENE-007/2024	\$11,724,891.34	\$ 11,666,743.29	\$ 3,500,022.99	\$ 876,102.51	\$ 5,428.14	\$ 4,381,553.64	09-feb-24	08-may-24	41%	37.56%
3	ING. OSCAR DELGADO MORACHIS	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	CONSTRUCCION DEL PUENTE "EL FILO", UBICADO EN EL KM 1+820 DEL CAMINO E.C. (RAMAL MILPAS VIEJAS-E.C. TEPIC-MAZATLAN)-TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA EN EL ESTADO DE NAYARIT.	TECUALA	PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2024-005	01-feb-24	AP-IP-ENE-002/2024	\$141,293,356.00	\$ 136,284,552.44	\$ 40,885,365.73	\$ 8,078,424.99	\$ 50,052.20	\$ 49,013,842.92	09-feb-24	04-nov-24	9%	35.96%
4	ARQ. ALBERTO ALONSO ARROYO CARDENAS	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	MODERNIZACIÓN DE CALLE DURAZNO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRE AV. DE LA CULTURA Y CALLE FRESNO, COLONIA BURÓCRATA FEDERAL, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	ING. JOSÉ OSWALDO VERA AREVALO	DGIUV-IR-IP-2024-006	13-feb-23	AP-IP-ENE-031/2024	\$1,548,610.96	\$ 1,545,502.41	\$ 463,650.72	\$ 837,873.20	\$ 5,191.29	\$ 1,306,715.21	20-feb-24	20-mar-24	100%	84.55%
5	ARQ. JULIAN JIMENEZ BECERRA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	CONSTRUCCION DE 195.80 M.L. DE CAMINO DE ACCESO C.A.M. ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CAMINO VIEJO AL INGENIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	ING. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA	DGIUV-IR-IP-2024-008	13-feb-24	AP-IP-ENE-033/2024	\$4,301,092.00	\$ 4,292,589.34	\$ 1,287,776.80	\$ -	\$ -	\$ 1,287,776.80	20-feb-24	19-may-24	1%	30.00%
6	ING. ESMERALDA ESPARZA DIMAS	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, JOSÉ LÓPEZ COTILLA, PEDRO MORENO, PIPILA Y YESCA, ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE CEDRO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2024-009	13-feb-24	AP-IP-034/2024	\$8,126,405.71	\$ 8,022,999.09	\$ 2,406,899.73	\$ 997,269.37	\$ 12,374.65	\$ 3,416,543.75	20-feb-24	19-may-24	75%	42.58%
7	ING. FERNANDO SALAZAR CLAUDIO	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	MODERNIZACIÓN A BASE DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO HUAJICORI - QUINQUINTA, DEL KM 1+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2024-010	13-feb-24	AP-IP-ENE-035/2024	\$22,472,504.43	\$ 22,413,895.06	\$ 6,724,108.51	\$ -	\$ -	\$ 6,724,108.51	20-feb-24	18-jun-24	10%	30.00%

Elaboró:

Ing. Abelardo Abalos Hernández

Autorizó:

C. José Oscar López Peralta



	SUPERVISOR	FONDO	OBRA	UBICACIÓN	CONTRATISTA	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OFICIO DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO DE CONTRATO CON IVA	ANTICIPO	MONTO NETO DE ESTIMACION	RETENCIONES 5% AL MILLAR	TOTAL	PERIODO DE EJECUCION		AVANCES	
															INICIO	TERMINO	FISICO	FINAL
8	ING. EDGAR ISMAEL RAMIREZ CORREA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	MODERNIZACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 5+000 AL KM 7+900 DE LOCALIDAD COFRADÍA DE CHOCOLON AL E.C. 200, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT.	XALISCO	INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2024-011	13-feb-24	AP-IP-ENE-041/2024	\$25,863,550.88	\$25,829,171.01	\$ 7,748,751.30	\$ -	\$ -	\$ 7,748,751.30	20-feb-24	18-jun-24	100%	30.00%
9	ING. VICENTE AVILA BARTOLO	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACIÓN DE TRAMO EN CARRETERA E.C. FED. 15-SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS DEL KM 0+000 AL 36+000 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT.	VARIOS MUNICIPIOS	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2024-013	08-mar-24	AP-IP-FEB-059/2024	\$24,346,126.64	\$24,220,537.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20-feb-24	18-jun-24	100%	0.00%
10	ING.SAMUEL GUARDADO LIMA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES EJIDO ENTRE ZICACALCO Y UNIDAD DEPORTIVA, UNIDAD DEPORTIVA ENTRE EJIDO E INDIO MARIANO, ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA, INDIO MARIANO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y ZICACALCO Y CAMINO VIEJO A JAUJA ENTRE ZICACALCO Y PUENTE DE JAUJA EN TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DGIUV-LP-IP-2024-014	08-mar-24	AP-IP-FEB-068/2024	\$46,199,829.60	\$45,999,537.89	\$ 22,999,768.94	\$ -	\$ -	\$ 22,999,768.94	13-mar-24	15-jul-24	7%	50.00%
11	OSCAR CAMPOS CABRERA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACIÓN DE CANAL SABINO DESDE CALLE EUCALIPTO HASTA AV. INSURGENTES, EN TEPIC,NAYARIT	TEPIC	MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ	DGIUV-AD-IP-2024-015	08-mar-24	AP-IP-FEB-069/2024	\$1,559,750.79	\$1,557,902.98	\$ 467,370.89	\$ -	\$ -	\$ 467,370.89	11-mar-24	09-abr-24	100%	30.00%
12	ING. OSCAR DELGADO MORACHIS	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACIÓN DE CANAL SABINO DESDE CALLE EUCALIPTO HASTA AV. INSURGENTES, EN TEPIC,NAYARIT. RENOVACIÓN Y REENCARPETAMIENTO EN CARRETERA NO. 15-MILPAS VIEJAS (RAMAL AL LIMÓN) DEL KM. 0+400 AL 5+300, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT.	TECUALA	EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2024-018	08-mar-24	AP-IP-FEB-072/2024	\$7,788,795.05	\$7,777,635.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11-mar-24	08-jun-24	100%	0.00%

Elaboró:

Ing. Abelardo Abalos Hernández

Autorizó:

C. José Oscar López Peralta



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS OBRAS 2024

31 DE MARZO DE 2024

	SUPERVISOR	FONDO	OBRA	UBICACIÓN	CONTRATISTA	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OFICIO DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO DE CONTRATO CON IVA	ANTICIPO	MONTO NETO DE ESTIMACION	RETENCIONES 5% AL MILLAR	TOTAL	PERIODO DE EJECUCION		AVANCES	
															INICIO	TERMINO	FISICO	FINAN.
13	ING. ESMERALDA ESPARZA DIMAS	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CANDELARIO MIRAMONTES, FRANCISCO RAMÍREZ ROMERO ENTRE BLVR. GOBERNADORES Y CTO. JULIÁN GASCÓN MERCADO, ROBERTO GÓMEZ REYES, ENTRE CANDELARIO MIRAMONTES Y JOSÉ LIMÓN GUZMÁN, FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE FRANCISCO RAMÍREZ ROMERO Y ROBERTO GÓMEZ REYES EN LA COLONIA GOBERNADORES, EN TEPIC, NAYARIT.	TEPIC	ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DGIUV-IR-IP-2024-022	25-mar-24	AP-IP-FEB-145/2024	\$14,920,080.18	\$14,900,098.72	\$ 7,450,049.36	\$ -	\$ -	\$ 7,450,049.36	01-abr-24	29-jun-24	97%	50.00%

Elaboró:

Ing. Abelardo Abalos Hernández

Autorizó:

C. José Oscar López Peralta



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

### INFORME TRIMESTRAL 2023-2024 "FISE"

NO. CONTRATO	NOMBRE DE PROYECTO	OFICIO DE APROBACION	UBICACIÓN		FECHAS		AVANCE	ALCANCES
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO	TERMINO	%	
DGCM-IR-IP-2023-104	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE ESCUELA PROMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT18DPR0658Q, EN LA LOCALIDAD DE AUTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	AP-IP-JUL-049/2023	SAN BLAS	AUTAN	21-ago-23	18-dic-23	100%	
DGCM-LP-IP-2023-153	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIMARIA PROF. OLIVERIO VARGAS HERNÁNDEZ CCT18DPR0130P EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	AP-IP-OCT-042/2023	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	05-dic-23	19-mar-24	100%	
DGCM-LP-IP-2023-157	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY JUNÍPERO SERRA CCT 18DPR0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.		SAN BLAS	SAN BLAS			100%	
DGCM-AD-IP-2023-140	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT18DPR0359S, EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	AP-IP-SEP-065/2023	SAN BLAS	ATICAMA	06-nov-23	03-feb-24	100%	
DGCM-LP-IP-2023-152	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CCT18DPR0654U, EN LA LOCALIDAD DE EL CARLEÑO MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT.	AP-IP-OCT-004/2023	SAN BLAS	EL CARLEÑO	01-oct-23	27-feb-24	100%	



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

### INFORME TRIMESTRAL "ESTATAL 2024"

NO. CONTRATO	NOMBRE DE PROYECTO	OFICIO DE APROBACIÓN	UBICACIÓN		FECHAS		AVANCE FÍSICO	ALCANCES
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	INICIO	TERMINO	%	
DGCM-LP-IP-2024-012	Construccion de Estadio de Beisbol (y su entorno urbano) Segunda Etapa	AP-IP-FEB-005/2024	TEPIC	TEPIC	01-mar-24	28-jun-24	20%	
DGCM-IR-IP-2024-020	Construccion de baños y obras complementarias en Casa Nayarit, municipio de Tepic	AP-IP-MAR-060/2024	TEPIC	TEPIC	18-mar-24	15-jul-24	100%	
DGCM-IR-2024-019	Cosntruccion Integral de Instalaciones y Obras Complementarias de la Escuela Secundaria Tecnica Jesus Romero Flores CCT. 18DST0001G en la localidad de Tepic, Nayarit	AP-IP-FEB-073/2024	TEPIC	TEPIC	01-mar-24	29-jul-24	60%	
DGCM-IR-2024-027	Rehabilitacion integral y obras complementarias en escuela Primaria Indigena WATAKAME CCT 18DPB0180W, en el municipio de Tepic, Nayarit		TEPIC	TEPIC	01-abr-24	29-jun-24	100%	
DGCM-LP-IP-2024-023	Construccion de Centro de Salud en la localidad de Palma Grande, Municipio de Tuxpan, Nayarit	AP-IP-JUL-015/2023	TUXPAN	PALMA GRANDE	26-mar-24	23-jul-24	60%	
DGCM-LP-2024-024 (SE CAMBIARÁ A DGCM-LP-2024-029) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	Construccion de Casa Hogar Albergue en el Municipio de Tepic, Nayarit		TEPIC	TEPIC	No tiene	No tiene	45%	

