



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT  
FONDO METROPOLITANO 2020  
AVANCES FÍSICO FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) 2021

FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE MINISTRACIÓN	GASTOS INDIRECTOS	UBICACIÓN: MUNICIPIO Y LOCALIDAD.	MONTO COMPROMETIDO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO**	PROVEEDOR	REINTEGRO *	METAS		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
													PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
12614374	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN TEPIC, NAYARIT.	48,367,154.00	307-A.-1833	18/09/2020	30/09/2020	-	MUNICIPIO(S): (017)TEPIC LOCALIDAD(ES): TEPIC	48,367,154.00	-	-	-	48,367,154.00	52,312.80	M2 (CONSTRUCCIÓN DE 2,840 M DE DREN PLUVIAL DE SECCION TRAPEZOIDAL (48,280.00M2))	0%	0%	REINTEGRO DE RECURSOS HECHO EL 15/01/2021 CON REFERENCIA: TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA 62626 POR \$48'367,154.00
													11,360.00	M2 (RECUBRIMIENTO DE BORDOS DE CANAL CON CONCRETO HIDRAÚLICO)			

\*\* Las economías generadas serán reintegradas a la Tesorería de la Federación

\* El trámite de reintegro del recurso estará en apego al numeral 32 de las Reglas de Operación del FIFONMETRO 2020

ING. URIEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ELABORO

3  
ING. ANA ELVIRA ZERECERO VALDERRAMA  
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
REVISÓ