

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CARTERA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas
Proyectos de Desarrollo Regional 2014
Estado de: Nayarit

jun-15

| Nº del Proyecto | Denominación del proyecto | Meta | | Ubicación: Municipio y Localidad | Costo Unitario | Avances | | Proveedor |
|-----------------|---|------------|---|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|---|
| | | Programada | Unidad de medida | | Recursos programados (Pesos) | Físico | Financiero | |
| 1.1 | Pavimentación de la Avenida Estaciones de Carretera Federal No. 200 a Entronque con Camino Viejo a Valle de Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas. | 7,315.10 | M2 de pavimentación asfáltica. | Bahía de Banderas Bucerías | 3,500,000.00 | 100% | 100% | El Caminero, Construcciones, S.A. de C.V. |
| | | 2,956.40 | MI de señalamiento. | | | | | |
| 1.2 | Pavimentación de calles: Malecón, Jiménez, Rosales y Abasolo en Compostela, Compostela, Nayarit. | 14,747.50 | M2 de pavimentación asfáltica. | Compostela | 10,000,000.00 | 100% | 100% | Ubanizacioes T&P, S.A. de C.V. |
| | | 5,449.60 | MI de señalamiento. | | | | | |
| 1.3 | Unidad Deportiva de Santiago Ixcuintla en el municipio de Santiago Ixcuintla (construcción) | 20,462.00 | M2 de construcción. | Santiago Ixcuintla | 40,000,000.00 | 100% | 100% | Cinco Contemporánea, S.A. de C.V. |
| | | 61.00 | Luminarias. | | | | | |
| 1.4 | Pavimentación y Rehabilitación de Avenida Lagos del Country tramo: Avenida Tecnológico – Mar Mediterráneo, en varias colonias de la Ciudad de Tepic. | 19,482.50 | M2 de pavimentación asfáltica. | Tepic | 7,500,000.00 | 100% | 100% | Nieto, Constructora, S.A. de C.V. |
| | | 1,240.00 | MI de Alumbrado público. | | | | | |
| | | 1,240.00 | MI de señalamiento. | | | | | |
| 1.5 | Rehabilitación de la Avenida Victoria entre México y Juan Escutia en la Ciudad de Tepic. | 9,542.00 | M2 de pavimentación de concreto hidráulico. | Tepic | 26,375,511.02 | 100% | 100% | GBF Contratos de Obra, S.A. DE C.V. |
| | | 734.00 | MI de red de drenaje. | | | | | |
| | | 734.00 | MI de red de agua potable. | | | | | |
| | | 734.00 | MI de señalamiento. | | | | | |
| | | 734.00 | MI de alumbrado. | | | | | |
| 1.6 | Rehabilitación de Calle Ixtlan, tramo: Avenida Insurgentes - calle Juanacatlan, en el municipio de Tepic | 6,228.52 | M2 de Terracerías | Tepic | 50,000,000.00 | 100% | 100% | EDH Ingeniería y Diseño, S.A. DE C.V. |
| | | 5,950.61 | M2 de Banquetas y Guarniciones | | | | | |
| | | 6,228.52 | M2 de Pavimentos | | | | | |
| | | 780.00 | MI de Alcantarillado Sanitario | | | | | |
| | | 780.00 | MI de Agua Potable | | | | | |
| | | 349.00 | MI de Pluvial | | | | | |
| 1.7 | Rehabilitación de la Avenida Flores Magón, tramo: calle Acayapan-calle Copal, en Tepic | 10,443.53 | M2 de pavimentación de concreto hidráulico. | Tepic | 24,400,000.00 | 100% | 100% | Campo Lugo Construcciones, S.A. DE C.V. |
| | | 34.00 | Luminarias. | | | | | |
| | | 2,105.54 | MI de red de alcantarillado y agua potable. | | | | | |
| 1.8 | Rehabilitación de la Calle Revolución Social, Tramo: Avenida de la Cultura – Avenida Prisciliano Sánchez, en el Municipio de Tepic | 16,524.00 | M2 de pavimentación asfáltica. | Tepic | 40,000,000.00 | 100% | 100% | E.S. Grupo Constructor S.A. DE C.V. |
| | | 4,050.00 | MI de alcantarillado y agua potable. | | | | | |
| | | 7,650.00 | MI de red subterráneas (para cableado). | | | | | |
| | | 1,530.00 | MI de señalamiento. | | | | | |
| | | 87.00 | Luminarias. | | | | | |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CARTERA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas
Proyectos de Desarrollo Regional 2014
Estado de: Nayarit

jun-15

| Nº del Proyecto | Denominación del proyecto | Meta | | Ubicación: Municipio y Localidad | Costo Unitario Recursos programados (Pesos) | Avances | | Proveedor |
|-----------------|---|------------|---|---|--|---------|------------|--|
| | | Programada | Unidad de medida | | | Físico | Financiero | |
| 1.9 | Rehabilitación de Alumbrado Público de la Avenida Insurgentes, Tramo: Avenida Aguamilpa-Calle Alaska, en el municipio de Tepic | 523.00 | Postes. | Tepic | 10,000,000.00 | 100% | 100% | Alta Instalación, S.A. de C.V. |
| | | 5,896.00 | Ml de cableado y ducteria. | | | | | |
| | | 721.00 | Luminarias. | | | | | |
| 1.10 | Rehabilitación de calle Egipto de Av. Rey Nayar a Av. Insurgentes | 38.00 | Luminarias. | Tepic | 18,076,614.37 | 100% | 100% | Ing. Ruben Pérez Mora |
| | | 560.20 | Ml de alcantarillado | | | | | |
| | | 560.20 | Ml de red de agua potable. | | | | | |
| | | 6,722.40 | M2 de pavimentación de concreto hidráulico. | | | | | |
| 560.20 | Ml de Señalamiento. | | | | | | | |
| 1.11 | Rehabilitación de Calles Querétaro entre Hidalgo y Avenida Allende en Tepic | 280.00 | Ml de red de alcantarillado sanitario. | Tepic | 9,704,630.16 | 100% | 100% | Espacios Ingeniería Fammer, S.A. DE C.V. |
| | | 280.00 | Ml de red de agua potable. | | | | | |
| | | 280.00 | Ml para colector pluvial. | | | | | |
| | | 2,240.00 | M2 de pavimentación de concreto hidráulico. | | | | | |
| 1.12 | Rehabilitación de la calle Durango entre Hidalgo y Av. Allende, en Tepic | 280.00 | Ml de red de alcantarillado sanitario. | Tepic | 8,369,228.11 | 100% | 100% | Urbanizaciones T&P S.A. DE C.V |
| | | 280.00 | Ml de red de agua potable. | | | | | |
| | | 2,240.00 | M2 de pavimentación de concreto hidráulico. | | | | | |
| | | 280.00 | Ml de red subterráneas (para cableado). | | | | | |
| | | 280.00 | Ml de Señalamiento. | | | | | |
| 1.13 | Pavimentación de calles: Juárez, Monterrey, Morelos, V. Carranza, Sonora, Vicente Guerrero y México en la localidad de Francisco I. Madero. | 9,082.22 | M2 de pavimentación asfáltica. | Tepic Francisco I. Madero | 3,000,000.00 | 100% | 100% | Urbanizaciones T&P S.A. DE C.V |
| | | 1,530.00 | Ml de señalamiento. | | | | | |
| 1.14 | Rehabilitación de la calle Brasil entre Libramiento Carretero y Rio Suchiate, en Tepic | 9,448.56 | M2 de pavimentación de concreto hidráulico. | Tepic | 27,474,016.34 | 100% | 100% | Edificación Arquitectura y Civil, S.A. DE C.V. |
| | | 1,032.34 | Ml de red de alcantarillado. | | | | | |
| | | 1,032.34 | Ml de red de agua potable. | | | | | |
| | | 526.80 | Ml para colector pluvial. | | | | | |
| | | 1,227.59 | Ml de señalamiento. | | | | | |
| | | 53.00 | Luminarias. | | | | | |
| 2 | Segunda Etapa Carretera El Cuarenteño en el municipio de Xalisco, Nayarit. | 12,360.00 | M2 de pavimentación asfáltica. | Xalisco El Cuarenteño | 12,545,613.00 | 100% | 100% | GBF Contratos De Obra S.A. DE C.V. |
| | | 90.00 | Ml de obras de drenaje. | | | | | |
| | | 2,060.00 | Ml de señalamiento. | | | | | |
| 3 | Segunda etapa carretera San Leonel - El Ermitaño en Santa María del Oro, Nayarit. | 7,770.00 | M2 de pavimentación asfáltica. | Santa María del Oro San Leonel y El Ermitaño | 6,000,000.00 | 100% | 100% | Urbanizaciones T&P S.A. DE C.V |
| | | 90.00 | Ml de obras de drenaje. | | | | | |
| | | 1,110.00 | Ml de señalamiento. | | | | | |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CARTERA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas
 Proyectos de Desarrollo Regional 2014
 Estado de: Nayarit

jun-15

| Nº del Proyecto | Denominación del proyecto | Meta | | Ubicación: Municipio y Localidad | Costo Unitario | Avances | | Proveedor |
|-----------------|---|------------|---|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------|---|
| | | Programada | Unidad de medida | | Recursos programados (Pesos) | Físico | Financiero | |
| 4 | Rehabilitación del Parque Metropolitano La Loma, en el Estado de Nayarit. | 18,832.77 | M2 de construcción de andadores. | Tepic | 60,000,000.00 | 100% | 100% | FDL Compañía Constructora, S.A. DE C.V. |
| | | 462.44 | M2 de construcción de accesos. | | | | | |
| | | 761.09 | M2 de construcción de zona pública de alimentos | | | | | |
| | | 94.00 | M2 de rehabilitación de modulo de baños. | | | | | |
| | | 7,005.16 | Ml de servicios generales | | | | | |
| | | 7,231.39 | M2 de mejoramiento de área deportiva | | | | | |
| | | 514.25 | M2 de mejoramiento de estación de ferrocarril | | | | | |
| | | 1,832.79 | M2 de construcción de culturas urbanas. | | | | | |
| | | 1,240.41 | M2 de construcción de estanque. | | | | | |
| | | 39,679.97 | M2 de construcción de juegos infantiles | | | | | |
| 5 | Proyecto Hidráulico Nayarit Colector Xalisco, en el Estado de Nayarit | 2,215.00 | Ml de Construcción de Colector Principal. | Xalisco | 32,765,364.00 | 98% | 98% | GBF Contratos De Obra S.A. DE C.V. |
| | | 34.00 | Pozos de cajas. | | | | | |